

Số: 107/TCKH

Diên Khánh, ngày 5 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quý I/2021

1. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý, giao UBND huyện Diên Khánh thực hiện (thanh toán tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa)

Tổng số giá trị giải ngân quý I ước thực hiện 4.983 triệu đồng so với KH vốn 85.974 triệu đồng đạt 5,8% kế hoạch. cụ thể:

- Dự án Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường QL 1A; Giá trị giải ngân 1.668 tr.đ/4.300 triệu đồng đạt 38,8% KH (chưa kể phần vốn chuyển nguồn).

- Kè chống sạt lở Bờ Bắc TTDK: giá trị giải ngân 3.000 tr.đ/13.274 tr.đ đạt 22,6% KH.

- Trường THCS Diên Đồng; Giá trị giải ngân 315 tr.đ/ 1.300 tr.đ đạt 24,2% KH.

- Dự án Kè và đường số 01 Sông Cái và sông Suối Dầu: UBND huyện cam kết giải ngân với Tỉnh trong quý I là 5.532 triệu đồng, Hồ sơ thanh toán đã gửi Kho bạc nhà nước Tỉnh, Tuy nhiên Kho bạc trả lại hồ sơ đề nghị đơn vị gia hạn thời gian bảo lãnh hợp đồng; Chủ đầu tư đang bổ sung gửi Kho bạc Tỉnh.

* Riêng Vốn NS Trung ương, số tiền 15.400 triệu đồng theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND các xã: Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Hòa, Suối Hiệp, Suối Tiên, Diên Lạc, Diên Xuân, Diên Đồng, Bình Lộc và Diên Điền làm chủ đầu tư; Hiện nay, các chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà thầu và giao mặt bằng thi công; Giá trị giải ngân quý I chưa có: các Chủ đầu tư nêu trên cam kết giải ngân trong quý II/2021.

2. Đối với nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý

2.1. Đối với nguồn vốn dự toán: Tổng số giá trị giải ngân quý I thực hiện 841 triệu đồng so với kế hoạch vốn 167.781 triệu đồng đạt 0,5% KH, trong đó:

-Vốn cấp huyện thực hiện 841 triệu đồng/107.421 tr.đ đạt 0,78% KH. Chủ yếu giải ngân khối lượng các gói: khảo sát, thiết kế- dự toán, thẩm tra các dự án Giáo dục, cụ thể:

+ Trường Mầm non Diên Phước: Giải ngân 164 tr.đ/3.200 tr.đ đạt 5,1% KH.

+ Trường Mầm non Diên Sơn: Giá trị giải ngân 67 tr.đ/1.000 tr.đ đạt 6,7% KH.

+ Trường Mầm non Suối Hiệp: Giải ngân 399 tr.đ/7.500 tr.đ đạt 5,32% KH.

+ Trường Tiểu học Diên An 1: Giá trị giải ngân 57 tr.đ/1.000 tr.đ đạt 5,7% KH.

+ Trường TH Diên Phú 2: Giải ngân 154 tr.đ/2.000 tr.đ đạt 7,7% KH.

-Vốn cấp xã quản lý, kế hoạch vốn 60.360 tr.đ; quý I chưa có giá trị giải ngân; UBND các xã, thị trấn cam kết giải ngân đầu quý II đạt 35-40% kế hoạch vốn

2.2. Đối với vốn chuyên nguồn: Giá trị giải ngân quý I thực hiện 4.690 triệu đồng so với kế hoạch vốn 47.273 triệu đồng đạt 9,9% KH, cụ thể:

- Dự án Khu dân cư và Tái định cư Diên An (có TTDVTM) giải ngân 2.965 tr.đ/ 21.536 tr.đ đạt 13,78% KH.

- Đường dóc Dài xóm Phú Thọ, xã Diên Thọ; giải ngân 971 tr.đ/1.170 tr.đ đạt 82,9% KH.

- Đường dóc Gáo thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ; giải ngân 754 tr.đ/900 tr.đ đạt 83,7% KH.

Trên đây là một số nội dung Phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện Diên Khánh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, kh.

P.TRƯỞNG PHÒNG



Lưu Thủ Chiện Duyên